

ANEXO XIII

Relação de Obras Paralisadas ou Inacabadas

RELATÓRIO DAS OBRAS PARALISADAS E INACABADAS

Aos 02 dias do mês de janeiro do ano de 2017, na sede da **Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Urbanismo e Obras**, unidade pertencente à estrutura administrativa do **Poder Executivo do Município de Areia Branca/RN**, procedeu-se levantamento de informações referentes a Relação das Obras Paralisadas e Inacabadas do Município de Areia Branca/RN.

Nº DO PROCESSO	CONVENIENTE/CONVENIADO	OBJETO	VALOR GLOBAL	VIGÊNCIA
279080-59/2008	RECURSOS FEDERAIS DO PROGRAMA TURISMO BRASIL / PMAB	REFORMA E URBANIZAÇÃO DO CAIS	R\$ 310.000,00	10/08/13 ENCERRADO NÃO CONCLUÍDO
A obra não foi concluída, conforme atestado pela secretaria de obras executado 22,11%, a Caixa encerrou o convênio e o recurso não foi aplicado completamente. A PMAB terá que da funcionalidade a obra e finalizar com recursos próprios				
336355-67/2010	RECURSOS FEDERAIS DO PROGRAMA TURISMO BRASIL / PMAB	CONSTRUÇÃO DE UM PÓRTICO NA ENTRADA DA CIDADE	R\$ 139.225,72	13/01/2013 PARALISADO NÃO CONCLUÍDO
A obra não foi concluída, e está paralisada conforme atestado pela secretaria de obras, a Caixa encerrou o convênio e o recurso não foi aplicado completamente. A PMAB terá que da funcionalidade a obra e finalizar com recursos próprios				
333295-99/2010	RECURSO FEDERAL PROGRAMA: PPSE/PRT ESPEC	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO	R\$ 451.052,32	10/12/2013 ENCERRADO NÃO INICIADO
Foi licitado, mas não foi iniciado.				
026349961/2008	RECURSO FEDERAL PROGRAMA: NUC ESP REC/LAZ	REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS QUADRAS DE CASQUEIRA II E NAVEGANTE	R\$ 204.000,00	18/12/2008 ATRASADA
A obra não foi concluída, e está atrasada conforme anexo da Caixa, com 74% de recurso liberado. Sendo necessários alguns ajustes solicitados pelo engenheiro fiscal da Caixa, para atestar funcionalidade. Obs: Levantamento pronto e disponível na assessoria técnica do Município.				
305347-33/2009	RECURSO FEDERAL PROGRAMA: TURISMO BRASIL	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO PÚBLICO DE CULTURA NA CIDADE DE AREIA BRANCA-RN	R\$ 756.506,50	10/12/2009 ENCERRADO NÃO CONCLUÍDO
A obra não foi concluída, a Caixa encerrou o convênio e o recurso foi devolvido completamente.				
346690-66/2010	RECURSO FEDERAL PROGRAMA: TURISMO BRASIL	REFORMA DE PRAÇA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA-RN.	R\$ 192.982,87	10/12/2009 PARALISADA NÃO CONCLUÍDO
A obra não foi concluída, e está paralisada conforme anexo da Caixa, e com 38,55% dos serviços executados.				
036492349/2011	RECURSO FEDERAL PROGRAMA: TURISMO BRASIL	POR-DO-SOL	R\$ 450.000,00	22/12/2011 ATRASADA
A obra não foi concluída, e está atrasada conforme anexo da Caixa, e com 56,23% de recurso liberado. Sendo necessários alguns ajustes de caráter jurídico e/ou técnicos.				

01011390-48/2013	RECURSO FEDERAL PROGRAMA: ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	CAMPO, QUADRAS DO CRISTÓVÃO E PONTA DO MEL	R\$ 1.050.000,00	09/01/2014 ATRASADA
A obra não foi concluída, e está atrasada conforme anexo da Caixa, e com 0,91% de recurso liberado. Sendo necessários alguns ajustes de caráter jurídico e/ou técnicos.				
01010385-37/2013	RECURSO FEDERAL PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	CRAS	R\$ 360.000,00	09/01/2014 ANDAMENTO
A obra está sendo executada pela empresa TOP CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA, encontra-se com toda a parte estrutural e de vedação executada,				
ID 1016919	MINISTERIO DA EDUCAÇÃO	CRECHE DE PEDRINHAS	1.137.303,10	20/05/2016 ANDAMENTO
A obra está sendo executada pela empresa TOP CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA, está com a fundação concluída e iniciada as alvenarias.				

Por ser verdade e mediante o não envio à Equipe de Transição destas informações, firmamos o presente documento.

MEMBROS DA EQUIPE DE TRANSIÇÃO:

Thiago Augusto Tavernard Leite
CPF 013.525.234-46

Reginaldo Farias de Oliveira
CPF 119.792.753.00

Raimundo Alexandre da Silva Neto
CPF 050.019.634-60

Dario Silva e Lima
CPF 702.669.994-68

Maria Ester de Oliveira Rebouças
CPF 489.501.494-00

Francisco Jânio Filgueira Aires
CPF 851.680.504-25

Maria de Fátima Luz Lemos
CPF 336.045.254-20

Amaro Bandeira de Araújo Júnior
CPF 050.982.564-88

Marta Beatriz Acosta Perez
CPF 295.077.904-20

Francisco Dias de Oliveira
CPF 414.595.984-15

Aldemar Cristino Dantas
CPF 022.877.974-08

Cliverson Ferreira de Araújo
Secretário Municipal de Serviços Públicos,
Urbanismo e Obras
CPF 009.744.794-38

Ireneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças
Prefeita Municipal